

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566



สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 เทศบาลตำบลนิเวศน์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 4	180,000	178,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชัยคาม หมู่ที่ 6 (จุดที่ 1)	499,000	494,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชัยคาม หมู่ที่ 6 (จุดที่ 2)	314,000	311,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนิคม หมู่ที่ 5	222,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนิคม หมู่ที่ 17	338,000	334,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนิคมซ้าย หมู่ที่ 8	174,000	162,810	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนิคมซ้าย หมู่ที่ 8 (จุดที่ 2)	106,000	105,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านประตอชัย หมู่ที่ 7	255,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน



ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ค่าเงินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
9.. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านประจักษ์ หมู่ที่ 16	204,000	203,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ประจักษ์ หมู่ที่ 7 (จุดที่ 2)	70,000	169,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณไม่เพียงพอ (โอนเพิ่ม 100,000)	ไม่มี
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ประจักษ์ หมู่ที่ 16	267,000	262,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเค็ด หมู่ที่ 12	239,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัว หมู่ที่ 9	281,000	276,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าถม หมู่ที่ 3	129,000	127,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 4	129,000	128,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านประจักษ์ หมู่ที่ 7 (จุดที่ 1)	116,000	115,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
17. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนิคม หมู่ที่ 17 ไปอ่างรัชชชัย บ้านชัยคาม หมู่ที่ 6	225,000	94,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
18. โครงการเสริมผิวลาดไหล่คอนกรีต ทนฯ 4 ชม. บ้านจอมพล หมู่ที่ 2	498,000	498,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน



ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ค่าเงินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
19. โครงการเสริมความเอื้อเฟื้อคอบเกร็ด หน้า 4 ชม. บ้านจอมพล หมู่ที่ 2	498,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
20. โครงการเสริมความเอื้อเฟื้อคอบเกร็ด หน้า 4 ชม. บ้านชัยคาม หมู่ที่ 6	499,000	499,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
21. โครงการเสริมความเอื้อเฟื้อคอบเกร็ด หน้า 4 ชม. บ้านดอนเฒ่า หมู่ที่ 10	499,000	499,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
22. โครงการเสริมความเอื้อเฟื้อคอบเกร็ด หน้า 4 ชม. บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 4	499,000	499,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
23. โครงการเสริมความเอื้อเฟื้อคอบเกร็ด หน้า 4 ชม. บ้านนิคม หมู่ที่ 17	499,000	499,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
24. โครงการเสริมความเอื้อเฟื้อคอบเกร็ด หน้า 4 ชม. บ้านนิคม หมู่ที่ 5	499,000	499,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
25. โครงการเสริมความเอื้อเฟื้อคอบเกร็ด หน้า 4 ชม. บ้านหนองเจ็ด หมู่ที่ 12	380,000	380,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
26. โครงการเสริมความเอื้อเฟื้อคอบเกร็ด หน้า 4 ชม. บ้านหนองบัว หมู่ที่ 9	499,000	499,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
27. โครงการจัดซื้อขี้นวมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10	99,000	99,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
28. จัดซื้อข้อมลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10	-	99,000 (โอนเพิ่ม)	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
29. จัดซื้อข้อมลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10	-	99,000 (โอนเพิ่ม)	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
30. ชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโนนชีช้าง	-	186,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
31. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 4	75,000	75,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
32. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านนิคม หมู่ที่ 5	45,000	45,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
33. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านห้วยตาม หมู่ที่ 6	300,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ งบปฏิบัติ	งบประมาณ (ค่าเงินจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
34. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงหรือโครงการตามพระราชดำริต่าง ๆ	20,000	20,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ งบปฏิบัติ	งบประมาณ (ค่าเงินจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
35. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริการสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านประจักษ์ชัย	393,880	316,431	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
36. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริการสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านประจักษ์ชัย	118,164	93,729	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
37. โครงการจัดซื้อผู้เก็บเอกสาร	16,500	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
38. โครงการจัดซื้อหุ้บจำลอง	35,000	35,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
39. โครงการจัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี	400,800	339,300	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
40. อุทหนุนโรงเรียนบ้านประจักษ์ชัย	76,000	50,850	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
41. อุทกหนุนอำเภอศรีบุรีจัดโครงการประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่	10,000	10,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
42. อุทกหนุนอำเภอศรีบุรีจัดโครงการประเพณีบุญสงฆ์	20,000	15,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
43. อุทกหนุนอำเภอศรีบุรีจัดโครงการประเพณีสมโภชน้ำเต้าหู้เส็งประทีป	5,000	5,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
44. อุทกหนุนอำเภอศรีบุรีจัดโครงการประเพณีบุญมะเขาคูด	6,000	5,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน

ชื่อโครงการตามแผนกิจกรรม	งบประมาณเบื้องต้น/ปีงบประมาณ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
45. เบื้องชีฟผู้สูงอายุ	10,459,200.00	8,814,300.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
46. เบื้องชีฟความพิการ	2,572,800.00	2,450,400.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
47. เบื้องชีฟผู้ป่วยเอดส์	84,000	60,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
48. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	60,000	50,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
49. โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	50,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
50. โครงการอุทกภัยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	300,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณข้อบัญญัติ/ เขต บัญชี	งบประมาณ (ค่าเงินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
51. เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	320,000	280,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
52. โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อหรือ ไม่ติดต่อ	50,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
53. เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	320,000	280,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
54. โครงการสำรวจข้อมูลสถิติและชี้ทะเบียนสัตว์	5,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
55. โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะจากต้นทาง (ครัวเรือน)	50,000	50,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566



ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ค่าเงินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
56. โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาองค์กรสู่การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนิเวศน์	200,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
57. สัรองฉาย	1,000,000	352,357	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
58. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	42,000	42,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
59. สนับสนุนงบประมาณโครงการสนับสนุนย่ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	20,000	20,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
60. โครงการฝึกอบรมทวนจิตอาสาให้กับประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	100,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
61. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ	30,000	9,508	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

4.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

1.1.1 ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้

- 1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคะแนนเต็ม 10 ได้ 10 คะแนน
- 2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม 10 ได้ 10 คะแนน
- 3) ยุทธศาสตร์จังหวัดคะแนนเต็ม 10 ได้ 10 คะแนน
- 4) วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 5 คะแนน
- 5) กลยุทธ์คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน
- 6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน
- 7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน
- 8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมคะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน

จากผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 60 คะแนน ได้รับคะแนน 58.00 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 96.66

1.1.2 ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จเชิงประเด็นยุทธศาสตร์การนำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปี พ.ศ. 2566 ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยผลการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2566 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 245 โครงการ เป็นเงิน 40,220,000 บาท โดยนำไปบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 50 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 18,165,814.00 บาท การดำเนินการจริง จำนวน 49 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 18,724,875.00 บาท ดังแสดงรายการตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	พ.ศ. 2566	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ/บาท
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	131	86,310,000
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	8	2,520,000
การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา	26	4,723,000
การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี	11	72,000
การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน	69	12,300,000
การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	12	5,750,000
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	21	10,645,000
รวม	245	40,220,000.00

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลนิเวศน์ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีจำนวนโครงการ 245 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 10,645,000.00 บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และดำเนินการจริงเกิดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	11	1,733,000
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	1	20,000
การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา	6	1,040,314
การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี	11	72,000
การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน	3	13,116,000
การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	6	695,000
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	12	1,489,500
รวม	50	18,165,814

1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลนิเวศน์ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 61 โครงการ จำนวนเงิน 18,165,814.00 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 49 โครงการ จำนวนเงิน 18,724,875.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	อนุมัติงบประมาณ		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	33	1,733,000	28	5,706,000
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	1	20,000	1	20,000
การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา	6	1,040,314	5	835,310
การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี	4	72,000	4	35,000
การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน	6	13,116,000	4	11,374,700
การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	5	695,000	3	330,000
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	6	1,489,500	4	423,865
รวม	61	18,165,814	49	18,724,875

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

*** ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โอนงบประมาณเพิ่มเติมและการโอนตั้งจ่ายใหม่

กล่าวโดยสรุป

จากผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมของเทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนิเวศน์ ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับคะแนน 93.10 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 93.10 ในส่วนของผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนิเวศน์ ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับคะแนน 85.70 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 85.70

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลนิเวศน์ ได้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ขั้นต่ำ

ในส่วนของ การวัดความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาลตำบลนิเวศน์ ได้ให้คะแนนความพึงพอใจในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ผลในภาพรวมจากประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าวเทศบาลตำบลนิเวศน์ จึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้อีกยังควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปี พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลนิเวศน์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนิเวศน์ ควรมีการเสนอเรื่องของการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีพ.ศ. 2566 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนิเวศน์ ควรมีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนิเวศน์ ควรเห็นความสำคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

4. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณเทศบาลตำบลนิเวศน์จะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

5. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุข และสาธารณสุขการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

6. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การปิดกั้นเพียงแต่ทำตามลำดับที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั่นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง

8. สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนิเวศน์มากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนิเวศน์ด้วย

9. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนิเวศน์ทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย